

ตารางบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร

Issue date : 01/06/22

ประจำเดือน

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ Chiller

	สถานที่ติดตั้ง	สิ่งที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา							-					
สัปดาห์ที่		ตรวจเช็คอุณหภูมิ	ตรวจเช็คอุณหภูมิ ตรวจเช็คแรงดันของน้ำ					ตรวจเช็ครอยรั่ววาล์ว และต่างข้อต่อต่าง ๆ		ตรวจเช็คการทำงานของ คอมเพรสเซอร์		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			ผลที่ได้	ผลที่ได้		เติมา	น้ำยา	ผลที่ได้		ผลที่ได้				ı
			bar	Low / PSI	Hi / PSI	เติม/ จำนวน	ไม่เติม น้ำยา	ไม่รั่ว	ร้า	ปกติ	ผิดปกติ			
เดือน 1	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 2	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 3	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 4	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)											1		
เดือน 5	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 6	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 7	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)			_										
	เครื่องที่ 3(70TON)													



FM-EN-59/Rev.01

Issue date: 01/06/22

ตารางบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร

ประจำเดือน

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ Chiller

		สิ่งที่ตรวจเซ็คและบำรุงรักษา												
สัปดาห์ที่	สถานที่ติดตั้ง	ตรวจเช็คอุณหภูมิ	ตรวจเซ็คแรงดันของน้ำ				ตรวจเช็ครอยรั่ววาล์ว ตรวจเช็คการทำงานของ และต่างข้อต่อต่าง ๆ คอมเพรสเซอร์		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ			
		ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้		เติมน้ำยา		ผลที่ได้		ผลที่ได้				
		° C	bar	Low / PSI	Hi / PSI	เติม/ จำนวน	ไม่เติม น้ำยา	ไม่รั่ว	รั๋ว	ปกติ	ผิดปกติ			
เดือน 8	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 9	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 10	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 11	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													
เดือน 12	เครื่องที่ 1(5TON)													
/ /	เครื่องที่ 2(30TON)													
	เครื่องที่ 3(70TON)													

หมายเหตุ	70 T แรงดัน ที่ 1.7 -	L= 30	Hi=300 - 350		
	30 T แรงดันที่ 0 - 2.	5 bar	L=25	Hi=350	
	5 T แรงดันที่	bar	L=	Hi=	

ลงชื่อ			ผู้อนุมัติ
วันที่	/	/	